

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2568

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3..... หมายเลขกำกับ.....100B106501..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท.....ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝวส.ส่วนงานรับผิดชอบร่วม ฝผพ. ,ทดม.		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input checked="" type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้า และการขนส่งทางอากาศ	กลยุทธ์ <input checked="" type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
<input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	<input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ <input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น
<input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
<input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย	<input type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
<input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	<input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568				
3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	เป้าหมาย : ผู้ออกแบบดำเนินการจัดทำแบบขั้นพัฒนาแบบ และแบบรายละเอียด เสนอ ทอท. พิจารณา	เป้าหมาย : ผู้ออกแบบดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบสำหรับยื่นขออนุญาตและเอกสารเพื่อการประกวดราคา เสนอ ทอท. พิจารณา	เป้าหมาย : ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	เป้าหมาย : ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง
	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 มีมติตรวจรับงานในงวดที่ 3 แบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design) แล้ว โดยงานในงวดที่ 4 แบบขั้นพัฒนา (Development Design) ที่ปรึกษาได้จัดส่งเอกสารแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ม.ค. : ปัจจุบัน งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 งวดงานที่ 4 แบบขั้นพัฒนา (Development Design) ที่ปรึกษาได้จัดส่งเอกสารแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>ก.พ. : ปัจจุบัน งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติตรวจรับงานในงวดที่ 4 แบบขั้นพัฒนาแบบ (Development Design) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบรายละเอียด</p> <p>มี.ค. : ปัจจุบัน งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 ผู้รับจ้างออกแบบ กำลังดำเนินการขึ้นจัดทำแบบรายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะสามารถตรวจรับงานงวดที่ 5 ขั้นตอนจัดทำแบบรายละเอียดได้ ภายในเดือน เม.ย.68</p>	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>เม.ย.- มิ.ย. ปัจจุบัน ผู้รับจ้างออกแบบได้ส่งแบบรายละเอียดให้กับคณะกรรมการตรวจรับแบบพิจารณา อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง</p>	<p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ก.ค. ปัจจุบัน ผู้รับจ้างออกแบบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบสำหรับยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ส.ค. ปัจจุบัน ผู้รับจ้างออกแบบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำขั้นตอนรายละเอียดแบบสำหรับยื่นขออนุญาต</p> <p>ก.ย. ปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารเพื่อการประกวดราคา</p>

ตัวชี้วัดที่ 2	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการดำเนินงาน :	ผลการดำเนินงาน :	ผลการดำเนินงาน :	ผลการดำเนินงาน :
	ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.
	พ.ย.	ก.พ.	พ.ค.	ส.ค.
	ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.

3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ชีตความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร	เป้าหมาย : สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคน/ปี	เป้าหมาย : สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคน/ปี	เป้าหมาย : สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคน/ปี	เป้าหมาย : สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคน/ปี
	ผลการคาดการณ์ : เมื่อโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 แล้วเสร็จปี 2575 สามารถรองรับได้ 40 ล้านคน/ปี	ผลการคาดการณ์ : เมื่อโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 แล้วเสร็จปี 2575 สามารถรองรับได้ 40 ล้านคน/ปี	ผลการคาดการณ์ : เมื่อโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 แล้วเสร็จปี 2575 สามารถรองรับได้ 40 ล้านคน/ปี	ผลการคาดการณ์ : เมื่อโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 แล้วเสร็จปี 2575 สามารถรองรับได้ 40 ล้านคน/ปี
ตัวชี้วัดที่ 2	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการคาดการณ์ :	ผลการคาดการณ์ :	ผลการคาดการณ์ :	ผลการคาดการณ์ :
	ต.ค.	ม.ค.	เม.ย.	ก.ค.
	พ.ย.	ก.พ.	พ.ค.	ส.ค.
	ธ.ค.	มี.ค.	มิ.ย.	ก.ย.

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด ระยะเวลา 180 วัน (เทียบกับแผน ฝกอ.001 ที่ขยายระยะเวลาจาก 420 วัน เป็น 528 วัน)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	1. เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงินลงทุน 36,829.499 ล้านบาท เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 2. ปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารเพื่อการประกวดราคา
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก : : การออกแบบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบางกลุ่มงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานภายนอก ปัจจัยภายใน : 1. ปัญหาจากข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการออกแบบยังไม่ครบถ้วน 2. ปัญหาความซ้ำซ้อนของพื้นที่ ในการออกแบบ
แนวทางการแก้ไข	ปัจจัยภายนอก : ให้ผู้ออกแบบดำเนินการออกแบบกลุ่มงานที่ได้รับความเห็นชอบแล้วในขั้นต่อไปได้ เพื่อให้งานยังคงเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ปัจจัยภายใน : มีการติดตามการดำเนินงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นประจำทุกเดือน และทำหนังสือเร่งรัดงานจ้างออกแบบไปยังผู้รับจ้างออกแบบ

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ						
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1	ผู้ออกแบบดำเนินการ จัดทำแบบขั้นพัฒนา แบบ และแบบ รายละเอียด เสนอ ทอท. พิจารณา	เดือน ธันวาคม			<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : เป็นตามแผนดำเนินงานประจำปี 2568		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm			
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response					
	ไตรมาส 2	ผู้ออกแบบดำเนินการ จัดทำรายละเอียดแบบ สำหรับยื่นขออนุญาต และเอกสารเพื่อการ ประกวดราคา เสนอ ทอท. พิจารณา	เดือน มีนาคม			<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : ผู้รับจ้างออกแบบ กำลัง ดำเนินการขั้นจัดทำแบบรายละเอียด		
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm			
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response					
	ไตรมาส 3	ดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	เดือน			<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ดำเนินการตรวจสอบแบบและเอกสารตาม สัญญาฯ ในงวดที่ 5 (Detail Design)		
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm			
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response					
ไตรมาส 4	ดำเนินการจัดหาผู้รับ จ้างก่อสร้าง	เดือน กันยายน			<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :	
		<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch	รายละเอียด : โครงการฯ อยู่ระหว่างการ จัดทำรายละเอียดเอกสารเพื่อการประกวด ราคา			
		<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm				
<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response						

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนแม่บท	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก :
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	