

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือนมี.ค. 69..... ไตรมาสที่2..... ประจำปีงบประมาณ2569.....

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ชื่อแผนปฏิบัติการ.....โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพิ่มเติม ณ ทสภ. หมายเลขกำกับ..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก.....ฝพก.ทสภ..... ส่วนงานรับผิดชอบร่วม | | |
| 2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness | ยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้า และการขนส่งทางอากาศ | กลยุทธ์ <input type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ |
| <input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development | <input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน | <input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ <input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น |
| <input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience | <input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร | <input type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ |
| <input checked="" type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability | <input checked="" type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย | <input checked="" type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย |
| <input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability | <input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร | <input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพพหุมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation |

| 3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output) | | | | |
| ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) | ผลการดำเนินงานรายไตรมาส | | | |
| | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ..ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี | เป้าหมาย : ร้อยละ 16 | เป้าหมาย : ร้อยละ 40 | เป้าหมาย : ร้อยละ 70 | เป้าหมาย : ร้อยละ 100 |
| | ผลการดำเนินงาน : ต.ค. ร้อยละ 5 พ.ย. ร้อยละ 10 ธ.ค. ร้อยละ 18 | ผลการดำเนินงาน : ม.ค. ร้อยละ 28 ก.พ. ร้อยละ 40 มี.ค. ร้อยละ 54 | ผลการดำเนินงาน : เม.ย. ร้อยละ พ.ค. ร้อยละ มิ.ย. ร้อยละ | ผลการดำเนินงาน : ก.ค. ร้อยละ ส.ค. ร้อยละ ก.ย. ร้อยละ |
| ตัวชี้วัดที่ 2 | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : |
| | ผลการดำเนินงาน : ต.ค. พ.ย. ธ.ค. | ผลการดำเนินงาน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. | ผลการดำเนินงาน : เม.ย. พ.ค. มิ.ย. | ผลการดำเนินงาน : ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| 3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome) | | | | |
| ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) | คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ | | | |
| | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ภายใน ทสภ. | เป้าหมาย : 4.4 MWp | เป้าหมาย : 11.17 MWp | เป้าหมาย : 11.17 MWp | เป้าหมาย : 33 MWp |
| | ผลการคาดการณ์ : - ต.ค. 4.4 MWp พ.ย. 4.4 MWp ธ.ค. 4.4 MWp | ผลการคาดการณ์ : ม.ค. 4.4 MWp ก.พ. 4.4 MWp มี.ค. 4.4 MWp | ผลการคาดการณ์ : เม.ย. พ.ค. มิ.ย. | ผลการคาดการณ์ : ก.ค. ส.ค. ก.ย. |
| ตัวชี้วัดที่ 2 | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : |
| | ผลการคาดการณ์ : ต.ค. พ.ย. | ผลการคาดการณ์ : ม.ค. ก.พ. | ผลการคาดการณ์ : เม.ย. พ.ค. | ผลการคาดการณ์ : ก.ค. ส.ค. |

| 3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome) | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) | คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ | | | |
| | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| | ธ.ค. | มี.ค. | มิ.ย. | ก.ย. |

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 (สำหรับการรายงานผลเป็นรายไตรมาส)

3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)

| ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) | ผลการดำเนินงานรายไตรมาส | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี | เป้าหมาย : ร้อยละ 16 | เป้าหมาย : ร้อยละ 40 | เป้าหมาย : ร้อยละ 70 | เป้าหมาย : ร้อยละ 100 |
| | ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 18 | ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 54 | ผลการดำเนินงาน : | ผลการดำเนินงาน : |
| ตัวชี้วัดที่ 2 | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : |
| | ผลการดำเนินงาน : | ผลการดำเนินงาน : | ผลการดำเนินงาน : | ผลการดำเนินงาน : |

3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)

| ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) | คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ภายใน ทสภ. | เป้าหมาย : 4.4 MWp | เป้าหมาย : 11.17 MWp | เป้าหมาย : 11.17 MWp | เป้าหมาย : 33 MWp |
| | ผลการคาดการณ์ : 4.4 MWp | ผลการคาดการณ์ : | ผลการคาดการณ์ : | ผลการคาดการณ์ : |
| ตัวชี้วัดที่ 2 | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : | เป้าหมาย : |

| 3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome) | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) | คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ | | | |
| | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| | ผลการคาดการณ์ : | ผลการคาดการณ์ : | ผลการคาดการณ์ : | ผลการคาดการณ์ : |

| 4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถานะ | <input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด 30 วัน |
| รายละเอียดผลการดำเนินงาน | <p>- วันที่ 7 ต.ค.68 ประชุมหารือเรื่อง แนวท่อสายไฟฟ้าบ่อด้านใต้, แนวท่อสายไฟฟ้าบ่อด้านเหนือ,จุดติดตั้งตู้ inverter ลานจอดรถระยะยาวโซน A โซน B, ตำแหน่งแผงที่ขยับบ่อน้ำทิศเหนือและบ่อน้ำทิศใต้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- วันที่ 20 ต.ค.68 ได้รับมอบพื้นที่บ่อน้ำทิศเหนือและบ่อน้ำทิศใต้ เพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างฯ</p> <p>- วันที่ 24 ต.ค.68 ประชุมร่วมกับ สมภ.ฝมอ.ทสภ. และ สปอ.ฝมอ.ทสภ. เรื่องการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยด้านการบิน และการประเมินความเสี่ยงด้านงานก่อสร้าง</p> <p>- วันที่ 4 พ.ย.68 DCAP ร่วมกับ ปตท. ตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติบริเวณหน้าโรงไฟฟ้า DCAP ด้วยวิธีการ Water Jet</p> <p>- วันที่ 11-13 พ.ย.68 เชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อาคาร TG Catering เข้ากับระบบไฟฟ้าอาคาร</p> <p>- วันที่ 1 ธ.ค.68 ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A แล้วเสร็จ (โซน B และ โซน E ได้ติดตั้งและส่งพื้นที่ขึ้นตั้งแต่ ก.ย.68) และส่งพื้นที่ ให้ ผขส.ทสภ. เพื่อเปิดการใช้งาน</p> <p>- วันที่ 3 ธ.ค.68 ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2568 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แบบระบบผลิตไฟฟ้าฯ แผนความปลอดภัยทางการบิน และแผนความปลอดภัยในการก่อสร้างทุกพื้นที่</p> <p>- วันที่ 11 ธ.ค.68 DCAP เข้าชี้แจงแผนการทำงานและมาตรการควบคุมเสี่ยงที่เกิดจากการทำงานกับโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</p> <p>- วันที่ 16 ธ.ค. 68 ทดสอบการจ่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ลานจอดรถโซน 2 เข้าสู่ระบบไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าอาคาร</p> <p>- วันที่ 17 ธ.ค.68 สรฟ.ฝพค.ทสภ. ตรวจสอบความก้าวหน้าในทุก ๆ พื้นที่การทำงาน</p> <p>- วันที่ 22-24 ธ.ค.68 ทดสอบการจ่ายไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ อาคาร TG Catering เข้าสู่ระบบจ่ายไฟฟ้าอาคาร</p> <p>- วันที่ 26 ธ.ค.68 คณะทำงานฯ และ DCAP เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยในทุกพื้นที่การทำงาน ก่อนเทศกาลปีใหม่</p> <p>วันที่ 25-28 ม.ค.69 เคลื่อนย้าย MV/LV Container เข้าพื้นที่ติดตั้งบ่อน้ำทิศใต้</p> <p>วันที่ 5-7 ก.พ.69 ทำความสะอาดแผงโซลาร์ตัวการบิน เพื่อเตรียมการทดสอบประสิทธิภาพไฟฟ้า</p> <p>วันที่ 8-16 ก.พ.69 ทดสอบประสิทธิภาพไฟฟ้าตัวการบิน ผลการทดสอบผ่าน</p> <p>วันที่ 9 ก.พ.69 ประชุมคณะทำงานฯ เกี่ยวกับแผนการติดตั้งกั้นไม้ บริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน A,B และ E เพื่อประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์</p> <p>วันที่ 14 ก.พ.69 ติดตั้งห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด</p> <p>วันที่ 26-28 ก.พ.69 ทำความสะอาดแผงโซลาร์ ณ ลานจอดรถโซน 2 เพื่อเตรียมการทดสอบประสิทธิภาพไฟฟ้า</p> <p>วันที่ 2-8 มี.ค.69 ทดสอบประสิทธิภาพไฟฟ้า ลานจอดรถโซน 2 ผลการทดสอบผ่าน</p> |

| 4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | วันที่ 18 มี.ค.69 คณะกรรมการ กกพ. พิจารณาใบอนุญาตใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ซึ่ง กกพ.มีมติให้ DCAP นำส่งเอกสารเพิ่มเติม วันที่ 18 มี.ค.69 ประชุมคณะทำงานฯ เรื่องแผนเคลื่อนย้าย MV/LV Container เข้าพื้นที่ติดตั้งบริเวณบ่อน้ำทิศเหนือ วันที่ 21 มี.ค.69 เจ้าหน้าที่จาก กฟน. เข้าตรวจสอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ณ อาคารครุฑการบิน และลานจอดรถโซน 2 วันที่ 28 มี.ค.69 เคลื่อนย้าย MV/LV Container เข้าพื้นที่ติดตั้งบริเวณบ่อน้ำทิศเหนือ |
| ปัญหา/อุปสรรค | ปัจจัยภายนอก : |
| | ปัจจัยภายใน : |
| แนวทางการแก้ไข | |

| 5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ | | | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output) | เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568 | | ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส | การปรับเปลี่ยนแผน | |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี | ไตรมาส 1 | ร้อยละ 25 | เดือน ... (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน) | | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) | รายละเอียด : เป็นไปตาม | <input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) | แผนที่กำหนด | รายละเอียด : |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) | | |
| | ไตรมาส 2 | ร้อยละ 50 | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) | รายละเอียด : ล่าช้ากว่า | <input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) | แผนที่กำหนด | รายละเอียด : สามารถดำเนินการขั้นตอนถัดไป |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) | | ควบคุมกันได้ |
| | ไตรมาส 3 | ร้อยละ 75 | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) | รายละเอียด : ล่าช้ากว่า แผน | <input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) | ที่กำหนด | รายละเอียด : พิจารณาแล้ว สามารถเร่ง |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) | | ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในแผนที่กำหนดได้ |
| ไตรมาส 4 | ร้อยละ 100 | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) | รายละเอียด : เป็นไปตาม | <input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน | |
| | | <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) | แผนที่กำหนด | รายละเอียด : | |
| | | <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) | | | |

| 5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output) | เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568 | | ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส | การปรับเปลี่ยนแผน | |
| ตัวชี้วัดที่ 2 | ไตรมาส 1 | | เดือน .. (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน) | | |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) | รายละเอียด : | <input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) | รายละเอียด : | |
| | <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) | | | | |
| | ไตรมาส 2 | | เดือน .. (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน) | | |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) | รายละเอียด : | <input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) | รายละเอียด : | |
| | <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) | | | | |
| | ไตรมาส 3 | | เดือน .. (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน) | | |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) | รายละเอียด : | <input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน |
| | | | <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) | รายละเอียด : | |
| | <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) | | | | |
| ไตรมาส 4 | | เดือน .. (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน) | | | |
| | | <input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) | รายละเอียด : | <input type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน | |
| | | <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) | รายละเอียด : | | |
| <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน) | | | | | |

| 6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สถานะ | <input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด 30 วัน |
| รายละเอียดผลการดำเนินงาน | |
| ปัญหา/อุปสรรค | ปัจจัยภายนอก : |
| | ปัจจัยภายใน : |
| แนวทางการแก้ไข | |