

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน..... ไตรมาสที่4..... ประจำปีงบประมาณ2568.....

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ...แผนการใช้น้ำหมุนเวียนของ ทสก..... หมายเลขกำกับ...106B6016813..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท...-.....ส่วนงานรับผิดชอบหลัก...ฝ่ายสนามบินและอาคาร...(ฝสอ.ทสก.)...ส่วนงานรับผิดชอบร่วม ...-.....		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ	กลยุทธ์ <input type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
<input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	<input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ <input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น
<input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
<input checked="" type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input checked="" type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย	<input checked="" type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
<input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	<input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)				
3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	เป้าหมาย : ร้อยละ 25	เป้าหมาย : ร้อยละ 50	เป้าหมาย : ร้อยละ 75	เป้าหมาย : ร้อยละ 100
	ผลการดำเนินงาน : ตรวจสอบและเก็บข้อมูลและตรวจสอบสถานที่เรียบร้อยแล้ว	ผลการดำเนินงาน :ติดตั้งระบบท่อและวาล์ว บริเวณลานขนถ่ายขยะเรียบร้อยแล้ว สำรวจการรั่วไหลในระบบท่อหมุนเวียนเรียบร้อยแล้ว	ผลการดำเนินงาน :จัดทำแบบรูป TOR และ ราคากลาง งานจ้างติดตั้งระบบท่อวาล์ว และอุปกรณ์ยึดท่อ จุดจ่ายน้ำหมุนเวียนบริเวณอาคาร AMF 4 แล้วเสร็จ เริ่มบันทึกค่าการใช้น้ำบริเวณลานขนถ่ายขยะ	ผลการดำเนินงาน :อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง
ตัวชี้วัดที่ 2	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการดำเนินงาน : ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ผลการดำเนินงาน : ม.ค. ก.พ. มี.ค.	ผลการดำเนินงาน : เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ผลการดำเนินงาน : ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)				
ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 การเพิ่มการใช้น้ำหมุนเวียน	เป้าหมาย : 1,106 ลบ.ม./วัน	เป้าหมาย : 1,106 ลบ.ม./วัน	เป้าหมาย : 1,106 ลบ.ม./วัน	เป้าหมาย : 1,106 ลบ.ม./วัน
	ผลการคาดการณ์ : 1,168 ลบ.ม./วัน (ค่าเฉลี่ย 1 ต.ค.67-31ธ.ค.67)	ผลการคาดการณ์ : 1,489 ลบ.ม./วัน (ค่าเฉลี่ย 1 ต.ค.67-31มี.ค.68)	ผลการคาดการณ์ : 1,120 ลบ.ม./วัน (ค่าเฉลี่ย 1 ต.ค.67-30มิ.ย.68)	ผลการคาดการณ์ : 865 ลบ.ม./วัน (ค่าเฉลี่ย 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68)
ตัวชี้วัดที่ 2	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :	เป้าหมาย :
	ผลการคาดการณ์ : ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ผลการคาดการณ์ : ม.ค. ก.พ. มี.ค.	ผลการคาดการณ์ : เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ผลการคาดการณ์ : ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลาล่าช้ากว่ากำหนด 1 เดือน..)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก 1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	ปัจจัยภายใน
แนวทางการแก้ไข	1.ทำหนังสือติดตามการดำเนินงาน

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน
ตัวชี้วัดที่ 1 ...ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1	สำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ ในกระบวนการรดน้ำต้นไม้ในปัจจุบัน และสำรวจสถานที่เพื่อหาบริเวณที่ใช้น้ำหมุนเวียนเพิ่มเติมอาทิ บริเวณหลุมจอดอากาศยานและลานขนถ่ายขยะ	เดือน ... (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)	
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)	รายละเอียด :
	ไตรมาส 2	ติดตั้งระบบท่อและวาล์วบริเวณลานขนถ่ายขยะเรียบร้อยแล้ว สำรวจการรั่วไหลในระบบท่อน้ำหมุนเวียนเรียบร้อยแล้ว	เดือน ... (สำหรับการรายงานผลเป็นรายเดือน)	
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) <input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)	รายละเอียด :

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน
	ไตรมาส 3	จัดทำแบบรูป TOR และราคากลาง งานจ้างติดตั้งระบบท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ยึดท่อ จุดจ่ายน้ำหมุนเวียนบริเวณอาคาร AMF 4 แล้วเสร็จ	<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู) <input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน) <input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)	<input checked="" type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด : เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ลำดับที่ 2, ลำดับที่ 2.2 และลำดับที่ 5
		เริ่มบันทึกค่าการใช้น้ำบริเวณลานขนถ่ายขยะ		รายละเอียด : ลำดับที่ 2. ติดตั้งระบบ(ท่อและวาล์ว)นำน้ำหมุนเวียนมาใช้ในบริเวณที่สำรวจจา ลำดับที่ 2.2 จุดเติมน้ำรถบรรทุกน้ำ ส่วนสนามบิน ฝ่ายสนามบินและอาคาร <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำร่าง TOR และราคากลาง มี.ค.68-มิ.ย.68 - ขั้นตอนพัสดุ+อนุมัติจัดหาจัดจ้าง ก.ค.68-ก.ย.68 - เตรียมงานและดำเนินการก่อสร้าง ก.ย.68-พ.ย.68 - เริ่มเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำหมุนเวียน พ.ย.68 ลำดับที่ 5 เก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำหมุนเวียนเพื่อเปรียบเทียบและสรุปการดำเนินงานก่อนและหลังการเพิ่มจุด ลำดับที่ 5.1 ลานขนถ่ายขยะ ก.ค.68-ก.ย.68

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
					ลำดับที่ 5.2 จุดเติมน้ำรถบรรทุกน้ำ ส่วนสนามบิน ฝ่ายสนามบินและอาคาร AMF4 พ.ย.68
	ไตรมาส 4	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง			
			<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เผื่อดู)	รายละเอียด : เปลี่ยนแปลง	<input checked="" type="checkbox"/> ปรับแผน ไม่ปรับแผน
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)	รายละเอียดกิจกรรม ลำดับที่ 2, ลำดับที่ 2.2, ลำดับที่ 5,	รายละเอียด : ลำดับที่ 2. ติดตั้งระบบ(ท่อและวาล์ว)นำน้ำหมุนเวียนมาใช้ในบริเวณที่สำรวจจา
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)	ลำดับที่ 5.2	ลำดับที่ 2.2 จุดเติมน้ำรถบรรทุกน้ำ ส่วนสนามบิน ฝ่ายสนามบินและอาคาร <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนพัสดุ+อนุมัติจัดหาจัดจ้าง ก.ค.68-ต.ค.68 - เตรียมงานและดำเนินการก่อสร้าง ต.ค.68-ธ.ค.68 - เริ่มเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำหมุนเวียน ธ.ค.68

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส		การปรับเปลี่ยนแผน
					<p>ลำดับที่ 5 เก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำหมุนเวียน เพื่อเปรียบเทียบและสรุปการดำเนินงานก่อนและหลังการเพิ่มจุด</p> <p>ลำดับที่ 5.1 ลานขนถ่ายขยะ ก.ค.68-ธ.ค.68</p> <p>ลำดับที่ 5.2 จุดเติมน้ำรถบรรทุกน้ำ ส่วนสนามบิน ฝ่ายสนามบินและอาคาร AMF4 ธ.ค.68</p>

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท โครงการน้ำทิ้งชุมชนเวียน)	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา) <input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก : ปริมาณการใช้น้ำทิ้งชุมชนรดน้ำต้นไม้ในปีงบประมาณ 2568 ลดลงจากปีงบประมาณ 2567
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากปริมาณการใช้น้ำรดน้ำต้นไม้ต่ำกว่าคาดการณ์และลดลงอย่างมีนัยสำคัญ