

แบบฟอร์มรายงานผลของแผนปฏิบัติการ ทอท.

ข้อมูลประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 68 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2568

1. ชื่อแผนปฏิบัติการ..... แผนงานซ่อมพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบตรวจจับผู้บุกรุก.(Perimeter Intrusion Detection System: PIDS) สำหรับ ทดม.. ทชม.. ทชร.. ททญ.. และ ทภก..... หมายเลขกำกับ..... 100B7026833..... เป็นแผนที่อยู่ภายใต้แผนแม่บท..... แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท..... ส่วนงานรับผิดชอบหลัก..... ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลฯ..... ส่วนงานรับผิดชอบร่วม.....		
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> SO1 Strengthen Airport Capacity and Competitiveness	ยุทธศาสตร์ <input checked="" type="checkbox"/> S1 ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> S2 พัฒนาขีดความสามารถการรองรับสินค้าและการขนส่งทางอากาศ	กลยุทธ์ <input checked="" type="checkbox"/> T 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย <input type="checkbox"/> T 1.2 พัฒนาการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ <input type="checkbox"/> T 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
<input type="checkbox"/> SO2 Maximize Financial Return through Business Development	<input type="checkbox"/> S3 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการการบิน <input type="checkbox"/> S4 พัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน	<input type="checkbox"/> T 3.1 พัฒนากลยุทธ์การตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก <input type="checkbox"/> T 3.2 พัฒนากลยุทธ์การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ <input type="checkbox"/> T 4.1 พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร <input type="checkbox"/> T 4.2 พัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภายนอกอาคารพื้นที่ว่างเปล่าหรือธุรกิจอื่น
<input type="checkbox"/> SO3 Inspire Memorable Airport Experience	<input type="checkbox"/> S5 พัฒนาระบบการและคุณภาพการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้โดยสาร	<input type="checkbox"/> T 5.1 พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนความพึงพอใจของผู้โดยสารและสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> T 5.2 ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
<input type="checkbox"/> SO4 Lead Changes Toward Sustainability	<input type="checkbox"/> S6 มุ่งสู่การเป็นท่าอากาศยานที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย	<input type="checkbox"/> T 6.1 การพัฒนาความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> T 6.2 สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย
<input type="checkbox"/> SO5 Enhance Organization Capability	<input type="checkbox"/> S7 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร	<input type="checkbox"/> T 7.1 เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ให้สามารถรองรับธุรกิจท่าอากาศยานและธุรกิจในอนาคต <input type="checkbox"/> T 7.2 พัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็น Digital Transformation

3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 (สำหรับการรายงานผลเป็นรายไตรมาส)

3.1 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)

ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator)	ผลการดำเนินงานรายไตรมาส			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประจำปี	เป้าหมาย : คณะ SPEC สทว. พิจารณาแล้วเสร็จเรียบร้อย	เป้าหมาย : คณะกรรมการอนุพัสดุ พิจารณาการขอจัดหา	เป้าหมาย : ได้ผู้รับจ้าง	เป้าหมาย : ส่งและอนุมัติแผนดำเนินงานโครงการ (Project Plan)
	ผลการดำเนินงาน : คณะ SPEC สทว. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว	ผลการดำเนินงาน : คณะกรรมการอนุพัสดุพิจารณาการขอจัดหาแล้วเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่าง ขั้นตอนประชาพิจารณ์มีผู้พิจารณา 1 ราย และ ผพช. ตอบข้อพิจารณาไปยัง ผจช.	ผลการดำเนินงาน : TOR ฉบับปรับปรุงได้รับการอนุมัติแล้ว และ ผจช. อยู่ระหว่างตอบหนังสือไปยัง ผู้ยื่นประชาพิจารณ์ ก่อนที่ ผจช. จะ ดำเนินการเปิดให้ประชาพิจารณ์ใน ครั้งที่ 2	ผลการดำเนินงาน : เปิดให้ประชาพิจารณ์ (ครั้งที่ 2) ไม่มีผู้ยื่นพิจารณา อยู่ระหว่าง ผจช. เตรียม ประกาศให้ยื่นข้อเสนอ

3.2 ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator) / ผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)	คาดการณ์ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา.....เดือน) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา3.เดือน.....)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เดือน ก.ย.67 หัวหน้าสายฯ (ฝพช.) ออก Spec. แล้วเสร็จ - เดือน ต.ค.67 คณะกรรมการ Spec สงทว. พิจารณา Spec และ เห็นชอบรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) แล้ว - เดือน พ.ย.67 <ul style="list-style-type: none"> ▪ ฝงป. ตรวจสอบงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ▪ สนพต. ตรวจสอบเอกสารขอจัดหาเรียบร้อยแล้ว - เดือน ธ.ค. 67 <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะอนุพัสดุฯ ครั้งที่ 19/2567 มีมติเห็นชอบให้จัดหาโครงการด้วยวิธีการจัดหาแบบวิธีคัดเลือก โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ฝพช.ได้ดำเนินการปรับแก้ไขข้อกำหนดรายละเอียดตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) พิจารณากำหนดน้ำหนักในการให้คะแนนเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอระหว่างเกณฑ์ราคากับเกณฑ์คุณภาพให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม (2) ระบุวิธีการประเมินหรือวิธีการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจนและครบถ้วนรวมทั้งสอดคล้องตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 7 เม.ย.67 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (3) พิจารณาทบทวนเงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านอื่น ๆ ราคาการซ่อมบำรุงรักษาล่วงหน้าให้มีความเหมาะสม ▪ คณะกรรมการ ทอท. ทอท. ครั้งที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.67 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบแนวทางการดำเนินการ แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบตรวจจับผู้บุกรุก (Perimeter Intrusion Detection System: PIDS) สำหรับ ทตม. ทชม. ทชร. ทหญ. และ ทกก. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยใช้เกณฑ์อื่นประกอบเกณฑ์ราคา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 55(1) - เดือน ม.ค.68 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 ม.ค.68 ฝบพ.ตรวจสอบเอกสารจัดหา ▪ 31 ม.ค.68 อยู่ระหว่าง ฝจช.ร่างขออนุมัติวิธีจัดซื้อจัดจ้าง - เดือน ก.พ.68 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 ก.พ.68 อยู่ระหว่าง ฝจช.ร่างขออนุมัติวิธีจัดซื้อจัดจ้าง (คงเดิม)

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 28 ก.พ.68 อยู่ระหว่าง ผจช.ร่างขออนุมัติวิธีจัดซื้อจัดจ้าง (คงเดิม) - เดือน มี.ค.68 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 - 14 มี.ค.68 ทอท. เปิดให้ประชาพิจารณ์ โดยมีบริษัท ซิมฟิลพาย โอที (ประเทศไทย) จำกัด มีข้อพิจารณา ▪ 19 มี.ค.68 ผจช. ส่งเรื่องให้ ผพช. ตอบข้อพิจารณา ▪ 25 มี.ค.68 ผพช. ตอบข้อพิจารณา เสนอไปยัง ผจช. - เดือน เม.ย.68 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 เม.ย.68 ผจช. สรุปผลการพิจารณาของ ทอท. เพื่อตอบเรื่องไปยังผู้ประชาพิจารณ์ ▪ 18 เม.ย.68 อยู่ระหว่าง ผจช. ร่างเรื่องเพื่อตอบหนังสือไปยังผู้ยื่นประชาพิจารณ์ - เดือน พ.ค.68 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 พ.ค.68 ผจช. ตรวจสอบร่างหนังสือที่จะตอบไปยังผู้ยื่นประชาพิจารณ์ ▪ 29 พ.ค.68 ผจช. ร่างเอกสารขออนุมัติ TOR ฉบับปรับปรุง ก่อนมีหนังสือตอบไปยังผู้ยื่นประชาพิจารณ์ - เดือน มิ.ย.68 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 มิ.ย.68 ผอญ. อนุมัติ TOR ฉบับปรับปรุง และ ผจช. อยู่ระหว่างร่างหนังสือตอบผู้ยื่นประชาพิจารณ์ - เดือน ก.ค.68 <ul style="list-style-type: none"> (1) 17 ก.ค.68 อยู่ระหว่างร่างหนังสือตอบ ผู้ยื่นประชาพิจารณ์ - เดือน ส.ค.68 <ul style="list-style-type: none"> (1) 15 ส.ค.68 อยู่ระหว่างแก้ไขร่างหนังสือตอบ ผู้ยื่นประชาพิจารณ์ คาดว่าจะออกเรื่องได้ภายใน ส.ค.68 - เดือน ก.ย.68 <ul style="list-style-type: none"> (1) ทอท. เปิดให้ประชาพิจารณ์ (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 12 - 19 ก.ย.68 (2) 19 ก.ย.68 ครบกำหนดประชาพิจารณ์ ไม่มีผู้ยื่นพิจารณา (3) 29 ก.ย.68 อยู่ระหว่าง ผจช. เตรียมประกาศให้ยื่นข้อเสนอ
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก : มีข้อพิจารณาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ใช้เวลาในขั้นตอนฯ นานกว่าที่กำหนดไว้
	ปัจจัยภายใน :

4. สถานะของแผนปฏิบัติการ / รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
แนวทางการแก้ไข	เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ต้องปรับแผนการดำเนินงาน

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ					
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน	
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประจำปี	ไตรมาส 1	คณะ SPEC สงทว. พิจารณา เสร็จ	ไตรมาส 1		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : หน.สาขาฯ ออก Spec. เสร็จใน ต.ค.67	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)				
	ไตรมาส 2	คณะกรรมการอนุ พัสดุพิจารณาการ ขอจัดหา	ไตรมาส 2		<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด :
			<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)	รายละเอียด : อยู่ระหว่างการ ประชาพิจารณ์	
			<input type="checkbox"/> ระดับ 2 Alarm (แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผน)		
	<input type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)				
	ไตรมาส 3	ได้ผู้รับจ้าง	ไตรมาส 3		<input checked="" type="checkbox"/> ปรับแผน <input type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน รายละเอียด : คาดว่าจะดำเนินการในส่วน ของการประชาพิจารณ์แล้วเสร็จใน เดือน ส.ค.68 และได้ผู้รับจ้างฯ ในเดือน พ.ย.68
<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)			รายละเอียด : ประชาพิจารณ์เมื่อ 14 มี.ค.68 โดย ผพช.ตอบข้อพิจารณ์ (ปรับแก้ไข TOR ตามข้อพิจารณ์) เมื่อ 25 มี.ค.68 ปัจจุบันครบกำหนดประ มาพิจารณ์ครั้งที่ 2 โดยอยู่ระหว่าง ผจช.ประกาศให้ยื่นข้อเสนอ		
<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)					

5. การแจ้งเตือน / การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ				
ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) / ผลผลิต (Output)	เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2568		ผลการแจ้งเตือนรายไตรมาส	การปรับเปลี่ยนแผน
	ไตรมาส 4	ส่งและอนุมัติแผนดำเนินงานโครงการ (Project Plan)	ไตรมาส 4	
<input type="checkbox"/> ระดับ 1 Watch (เฝ้าดู)			รายละเอียด : ประชาพิจารณ์เมื่อ 14 มี.ค.68 โดย ผพช.ตอบข้อพิจารณ์ (ปรับแก้ไข TOR ตามข้อพิจารณ์) เมื่อ 25 มี.ค.68 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ผจช. ร่างหนังสือตอบผู้ยื่นประชาพิจารณ์	<input type="checkbox"/> ปรับแผน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปรับแผน
<input checked="" type="checkbox"/> ระดับ 3 Response (ต้องปรับเปลี่ยน)				รายละเอียด : คณก.นโยบาย แผนวิสาหกิจ และงบประมาณของ ทอท.ให้ ความเห็นชอบการปรับแผนการดำเนินการ ในการประชุมคณก.ครั้งที่ 5/2568 เมื่อ วันที่ 21 ก.ค.68
6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท ...แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท.....)				
สถานะ	<input type="checkbox"/> เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด (ระบุระยะเวลา.....เดือน) <input type="checkbox"/> เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ล่าช้ากว่ากำหนด (ระบุระยะเวลา3 เดือน.....)			
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เดือน ก.ย.67 หัวหน้าสาขาฯ (ผพช.) ออก Spec. แล้วเสร็จ - เดือน ต.ค.67 คณะกรรมการ Spec สงทว. พิจารณา Spec และ เห็นชอบรายละเอียดข้อกำหนด (TOR) แล้ว - เดือน พ.ย.67 <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผงป. ตรวจสอบงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ▪ สนพต. ตรวจสอบเอกสารขอจัดหาเรียบร้อยแล้ว - เดือน ธ.ค. 67 <ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะอนุพัสดุฯ ครั้งที่ 19/2567 มีมติเห็นชอบให้จัดหาโครงการด้วยวิธีการจัดหาแบบวิธีคัดเลือก โดยมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ผพช.ได้ดำเนินการปรับแก้ไขข้อกำหนดรายละเอียดตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ <p>(1) พิจารณากำหนดน้ำหนักในการให้คะแนนเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอระหว่างเกณฑ์ราคากับเกณฑ์คุณภาพให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม</p>			

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท ...แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท.....)

- (2) ระบุวิธีการประเมินหรือวิธีการให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจนและครบถ้วนรวมทั้งสอดคล้องตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 198 ลงวันที่ 7 เม.ย.67 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
- (3) พิจารณาทบทวนเงื่อนไขเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนออื่น ๆ ราคาการซ่อมบำรุงรักษาล่วงหน้าให้มีความเหมาะสม
- คณะกรรมการ ทอท. ทอท. ครั้งที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.67 โดยที่ประชุมมีมติรับทราบแนวทางการดำเนินการ แผนงานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบตรวจจับผู้บุกรุก (Perimeter Intrusion Detection System: PIDS) สำหรับ ทดม. ทชม. ทชร. ทหญ. และ ทภก. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยใช้เกณฑ์อื่นประกอบเกณฑ์ราคา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 55(1)
- เดือน ม.ค.68
- 15 ม.ค.68 ฝบพ.ตรวจสอบเอกสารจัดหา
 - 31 ม.ค.68 อยู่ระหว่าง ฝจช.ร่างขออนุมัติวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
- เดือน ก.พ.68
- 15 ก.พ.68 อยู่ระหว่าง ฝจช.ร่างขออนุมัติวิธีจัดซื้อจัดจ้าง (คงเดิม)
 - 28 ก.พ.68 อยู่ระหว่าง ฝจช.ร่างขออนุมัติวิธีจัดซื้อจัดจ้าง (คงเดิม)
- เดือน มี.ค.68
- 7 - 14 มี.ค.68 ทอท. เปิดให้ประชาพิจารณ์ โดยมีบริษัท ซิมฟิลพาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด มีข้อพิจารณ์
 - 19 มี.ค.68 ฝจช. ส่งเรื่องให้ ฝพช. ตอบข้อพิจารณ์
 - 25 มี.ค.68 ฝพช. ตอบข้อพิจารณ์ เสนอไปยัง ฝจช.
- เดือน เม.ย.68
- 11 เม.ย.68 ฝจช. สรุปผลการพิจารณาของ ทอท. เพื่อตอบเรื่องไปยังผู้ประชาพิจารณ์
 - 18 เม.ย.68 อยู่ระหว่าง ฝจช. ร่างเรื่องเพื่อตอบหนังสือไปยังผู้ยื่นประชาพิจารณ์
- เดือน พ.ค.68
- 8 พ.ค.68 ฝจช. ตรวจสอบร่างหนังสือที่จะตอบไปยังผู้ยื่นประชาพิจารณ์
 - 29 พ.ค.68 ฝจช. ร่างเอกสารขออนุมัติ TOR ฉบับปรับปรุง ก่อนมีหนังสือตอบไปยังผู้ยื่นประชาพิจารณ์
- เดือน มิ.ย.68

6. ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง (แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท ...แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ทอท.....)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 มิ.ย.68 ผอ.ญ. อนุมัติ TOR ฉบับปรับปรุง และ ฝจช. อยู่ระหว่างร่างหนังสือตอบผู้ยื่นพิจารณาพิจารณา - เดือน ก.ค.68 ▪ 17 ก.ค.68 อยู่ระหว่างร่างหนังสือตอบ ผู้ยื่นพิจารณาพิจารณา - เดือน ส.ค.68 ▪ 15 ส.ค.68 อยู่ระหว่างแก้ไขร่างหนังสือตอบ ผู้ยื่นพิจารณาพิจารณา คาดว่าจะออกเรื่องได้ภายใน ส.ค.68 - เดือน ก.ย.68 ▪ ทอท. เปิดให้พิจารณาพิจารณา (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 12 - 19 ก.ย.68 ▪ 19 ก.ย.68 ครบกำหนดพิจารณาพิจารณา ไม่มีผู้ยื่นพิจารณาพิจารณา ▪ 29 ก.ย.68 อยู่ระหว่าง ฝจช. เตรียมประกาศให้ยื่นข้อเสนอ
ปัญหา/อุปสรรค	ปัจจัยภายนอก : มีข้อพิจารณาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ใช้เวลาในขั้นตอนฯ นานกว่าที่กำหนดไว้
	ปัจจัยภายใน :
แนวทางการแก้ไข	เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ต้องปรับแผนการดำเนินงาน